

**План мероприятий по подготовке
к осени – зимнему периоду 2017-2018г.г.**

Утверждаю
Директор ООО «ДомаКонтакт»
_____ И.Л. Фомин

<i>Виды работ</i>	<i>Дата выполнения</i>	<i>Ответственное лицо</i>	
<u>ул. Благодарова, д. № 1</u> <i>1.Ревизия и ремонт трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры ГВС и центрального отопления. Промывка системы центрального отопления и ГВС, гидравлические испытания на прочность и плотность водяных систем. Осмотр и ремонт неисправностей системы ХВС.</i>	<i>Июнь</i>	<i>Волков А.С.</i>	<i>Выполнено</i>
<i>2.Осмотр, ремонт и установка недостающих, частично разбитых оконных стекол</i>	<i>Май-июль</i>	<i>Кондратьева С.Н.</i>	<i>Выполнено</i>
<i>3. Ремонт ступеней лестницы на улице при входе в подъезд под.3,4</i>	<i>Май-сентябрь</i>	<i>Волков А.С.</i>	<i>Выполнено</i>
<i>4. Частичный ремонт мягкой кровли</i>	<i>Июнь-Август</i>	<i>Корсаков Ю.П.</i>	<i>Выполнено Кап.ремонт</i>
<i>5. Ремонт этажных эл. щитов освещения, ремонт освещения подвального помещения</i>	<i>Май-октябрь</i>	<i>Роде А.Б.</i>	<i>Частично выполнено</i>
<i>6. Ревизия ВРУ</i>	<i>Март-октябрь</i>	<i>Роде А.Б.</i>	<i>Выполнено</i>
<i>7. Замена светильников на энергосберегающие для повышения электрической эффективности</i>	<i>Апрель-июнь</i>	<i>Роде А.Б.</i>	<i>Частично, по мере поступления заявок</i>
<u>ул. Благодарова, д. № 3</u> <i>1.Ревизия и ремонт трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры ГВС и центрального отопления. Промывка системы центрального отопления и ГВС, гидравлические испытания на прочность и плотность водяных систем. Осмотр и ремонт неисправностей системы ХВС.</i>	<i>Июль</i>	<i>Волков А.С.</i>	<i>Выполнено</i>
<i>2.Осмотр, ремонт и установка недостающих, частично разбитых оконных стекол</i>	<i>Июль-октябрь</i>	<i>Кондратьева С.Н.</i>	<i>Выполнено</i>
<i>3. Ремонт козырьков над подъездами (частично)</i>	<i>Июнь-август</i>	<i>Корсаков Ю.П.</i>	<i>-</i>
<i>4. Ремонт этажных эл. щитов освещения под.4</i>	<i>Март -август</i>	<i>Роде А.Б.</i>	<i>-</i>
<i>5. Замена светильников на энергосберегающие для повышения электрической эффективности</i>	<i>Март-октябрь</i>	<i>Роде А.Б.</i>	<i>Выполнено</i>

6. Ревизия ВРУ	Март-октябрь	Роде А.Б.	Выполнено
7. Ревизия МОП	Март-октябрь	Роде А.Б.	Выполнено
ул. Благодарова, д. № 5А 1. Ревизия и ремонт трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры ГВС и центрального отопления. Промывка системы центрального отопления и ГВС, гидравлические испытания на прочность и плотность водяных систем. Осмотр и ремонт неисправностей системы ХВС.	июнь	Волков А.С.	Выполнено
2 Осмотр, ремонт и установка недостающих, частично разбитых оконных стекол	Май-июль	Кондратьева С.Н.	Выполнено
3. Частичный ремонт канализационных выпусков	Май-август	Волков А.С.	Выполнено
4. Частичный ремонт мягкой кровли	Июнь-сентябрь	Корсаков Ю.П.	-
5. Частичный ремонт входов в подъезд с элементами козырьков	Июнь-сентябрь	Корсаков Ю.П.	-
6. Ревизия МОП Ревизия ВРУ	Май-октябрь	Роде А.Б.	Выполнено
ул. Благодарова, д. № 5Б 1. Ревизия и ремонт трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры ГВС и центрального отопления. Промывка системы центрального отопления и ГВС, гидравлические испытания на прочность и плотность водяных систем. Осмотр и ремонт неисправностей системы ХВС.	Июль	Волков А.С.	Выполнено
2. частичный ремонт входов в подъезд с элементами козырьков	Июнь-сентябрь	Кондратьева С.Н.	Выполнено
3. Ремонт и покраска входов в подъезды (частичный)	Май-сентябрь	Кондратьева С.Н.	Выполнено
4. Замена светильников на энергосберегающие для повышения электрической эффективности сети	Апрель-сентябрь	Роде А.Б.	Выполнено
5. Демонтаж мусоропровода под №1 (после решения собственников)		Кондратьева С.Н.	-
ул. Благодарова, д. № 7 1. Ревизия и ремонт трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры ГВС и центрального отопления. Промывка системы центрального отопления и ГВС, гидравлические испытания на прочность и плотность водяных систем. Осмотр и ремонт неисправностей системы ХВС.	Июль	Волков	Выполнено
2. Осмотр, ремонт и установка недостающих, частично разбитых оконных стекол	Май-июль	Кондратьева С.Н.	Выполнено
3. Замена светильников на энергосберегающие для повышения электрической эффективности сети	Май-сентябрь	Роде А.Б.	Частично по мере поступления заявок.
4. Частичный ремонт цементной стяжки под.1	Июль-август	Кондратьева С.Н.	Выполнено

5. Ревизия МОП Ревизия ВРУ	Май-октябрь	Роде А.Б.	Выполнено
<u>ул. Благодарова, д. № 9</u> 1. Ревизия и ремонт трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры ГВС и центрального отопления. Промывка системы центрального отопления и ГВС, гидравлические испытания на прочность и плотность водяных систем. Осмотр и ремонт неисправностей системы ХВС.	Август	Волков А.С.	Выполнено
2. Осмотр, ремонт и установка недостающих, частично разбитых оконных стекол.	Май-июль апрель	Кондратьева С.Н	Выполнено
3. Частичный ремонт мягкой кровли.	Май-июль	Корсаков Ю.П.	Выполнено Кап.ремонт
4. Восстановление оголовок на вытяжных шахтах под.№1,2,3,4.	Февраль-май	Волков А.С.	Выполнено
5. Ремонт этажных эл. щитов освещения с заменой электросчетчиков.	Апрель-август	Роде А.Б.	-
6. Ремонт освещения подвала.	Март-октябрь	Роде А.Б.	Выполнено
7. Ревизия МОП Ревизия ВРУ	Март-октябрь	Роде А.Б.	Выполнено
<u>ул. Благодарова, д. № 11</u> 1. Ревизия и ремонт трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры ГВС и центрального отопления. Промывка системы центрального отопления и ГВС, гидравлические испытания на прочность и плотность водяных систем. Осмотр и ремонт неисправностей системы ХВС.	Август	Волков А.С.	Выполнено
2. Осмотр, ремонт и установка недостающих, частично разбитых оконных стекол.	Май-июль	Кондратьева С.Н.	Выполнено
3. Частичный ремонт цоколя.	Август -октябрь	Кондратьева С.Н.	-
4. Ревизия ВРУ.	Март-октябрь	Роде А.Б.	Выполнено
<u>ул. Буровая, д. № 9</u> 1. Ревизия и ремонт трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры ГВ и центрального отопления. Промывка системы центрального отопления и ГВС, гидравлические испытания на прочность и плотность водяных систем. Осмотр и ремонт неисправностей системы ХВС.	Сентябрь	Волков А.С.	Выполнено
2. Частичный ремонт мягкой кровли.	Июнь-сентябрь	Корсаков Ю.П.	Выполнено
3. Частичный ремонт дверей выхода на крышу.	Июнь-октябрь	Кондратьева С.Н.	Выполнено
4. Ремонт канализационного выпуска под.4.	Июнь-сентябрь	Волков А.С.	-
5. Частичный ремонт входов в подвал.	Июль-октябрь	Волков А.С.	Выполнено

6. Частичный ремонт подъездов.	Май-август	Кондратьева С.Н	Выполнено
7.Ревизия МОП Ревизия ВРУ.	Март-октябрь	Роде А.Б.	Выполнено
<u>ул. Буровая, д. № 11</u> 1.Ревизия и ремонт трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры ГВС и центрального отопления. Промывка системы центрального отопления и ГВС, гидравлические испытания на прочность и плотность водяных систем. Осмотр и ремонт неисправностей системы ХВС.	Июнь	Волков А.С.	Выполнено
2. Частичный ремонт мягкой кровли.	Май-август	Корсаков Ю.П.	Выполнено
3. Осмотр, ремонт и установка недостающих, частично разбитых оконных стекол.	Май-август	Кондратьева С.Н.	Выполнено
4.Замена светильников на энергосберегающие для повышения электрической эффективности сети.	Май-октябрь	Роде А.Б.	Частично
5.частичный ремонт канализации в подвальном помещении.	Май-сентябрь	Волков А.С.	Выполнено
6.ремонт входа в подъезд п.3 (частично)	Июнь-сентябрь	Кондратьева С.Н	Выполнено
7. Ревизия МОП Ревизия ВРУ	Март-октябрь	Роде А.Б.	Выполнено
<u>ул. Буровая, д. № 13</u> 1.Ревизия и ремонт трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры ГВС и центрального отопления. Промывка системы центрального отопления и ГВС, гидравлические испытания на прочность и плотность водяных систем. Осмотр и ремонт неисправностей системы ХВС.	Май	Волков А.С.	Выполнено
2. Осмотр, ремонт и установка недостающих, частично разбитых оконных стекол.	Май-август	Кондратьева С.Н.	Выполнено
3. Частичный ремонт мягкой кровли.	Апрель-август	Корсаков Ю.П.	-
4. Ремонт (частичный) козырьков над входами в подъезд.	Март -август	Корсаков Ю.П.	Выполнено
5.Ревизия МОП Ревизия ВРУ	Март-октябрь	Роде А.Б.	Выполнено
<u>ул. Буровая, д. № 17</u> 1.Ревизия и ремонт трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры ГВС и центрального отопления. Промывка системы центрального отопления и ГВС, гидравлические испытания на прочность и плотность водяных систем. Осмотр и ремонт неисправностей системы ХВС.	Май	Волков А.С.	Выполнено
2. Осмотр, ремонт и установка недостающих, частично разбитых оконных	Апрель-сентябрь	Кондратьева С.Н.	Выполнено

стекло.			
3. Частичный ремонт мягкой кровли.	Апрель-сентябрь	Корсаков Ю.П.	Выполнено кап.ремонт
4. Частичный ремонт дверей выхода на крышу.	Май-июнь	Кондратьева С.Н.	Выполнено
5.ремонт этажных эл. щитков с установкой эл. Счётчиков.	Январь-февраль	Роде А.Б.	Выполнено
6. Замена светильников на энергосберегающие для повышения электрической эффективности сети.	Январь-февраль	Роде А.Б.	Выполнено
7. Ревизия МОП Ревизия ВРУ	Март-октябрь	Роде А.Б.	Выполнено
<u>ул. Буровая, д. № 19</u> 1.Ревизия и ремонт трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры ГВС и центрального отопления. Промывка системы центрального отопления и ГВС, гидравлические испытания на прочность и плотность водяных систем. Осмотр и ремонт неисправностей системы ХВС.	Май	Волков А.С.	Выполнено
2. Частичный ремонт мягкой кровли	Апрель-август	Корсаков Ю.П.	Выполнено
3.Осмотр, ремонт и установка недостающих, частично разбитых оконных стекол	Апрель-август	Кондратьева С.Н.	Выполнено
4.Замена светильников на энергосберегающие для повышения электрической эффективности сети	Май-август	Роде А.Б.	Выполнено
5.Ревизия МОП Ревизия ВРУ	Март-октябрь	Роде А.Б.	Выполнено
<u>ул. Буровая, д. № 21</u> 1.Ревизия и ремонт трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры ГВС и центрального отопления. Промывка системы центрального отопления и ГВС, гидравлические испытания на прочность и плотность водяных систем. Осмотр и ремонт неисправностей системы ХВС.	Июнь	Волков А.С.	Выполнено
2.Осмотр, ремонт и установка недостающих, частично разбитых оконных стекол	Июнь	Кондратьева С.Н.	Выполнено
3.Замена светильников на энергосберегающие для повышения электрической эффективности сети	Май-октябрь	Роде А.Б.	Частично, по заявкам
4.Ревизия МОП Ревизия ВРУ	Март-октябрь	Роде А.Б.	Выполнено
<u>ул. Буровая, д. № 23</u>			

1.Ревизия и ремонт трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры ГВС и центрального отопления. Промывка системы центрального отопления и ГВС, гидравлические испытания на прочность и плотность водяных систем. Осмотр и ремонт неисправностей системы ХВС.	Июнь	Волков А.С.	Выполнено
2.Частичный ремонт мягкой кровли.	Апрель-сентябрь	Кондратьева С.Н.	Выполнено
3.Осмотр, ремонт и установка недостающих, частично разбитых оконных стекол.	Апрель-сентябрь	Корсаков Ю.П.	Выполнено
4. Замена светильников на энергосберегающие для повышения электрической эффективности сети.	Июль-октябрь	Роде А.Б.	Частично, по заявкам
5.Ревизия МОП Ревизия ВРУ	Март-октябрь	Роде А.Б.	Выполнено
<u>ул. Буровая, д. № 24/3</u>			
1.Ревизия и ремонт трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры ГВС и центрального отопления. Промывка системы центрального отопления и ГВС, гидравлические испытания на прочность и плотность водяных систем. Осмотр и ремонт неисправностей системы ХВС.	Август	Волков А.С.	Выполнено
2. Осмотр, ремонт и установка недостающих, частично разбитых оконных стекол	Май-август	Кондратьева С.Н.	Выполнено
3.Ревизия МОП Ревизия ВРУ	Март-октябрь	Роде А.Б.	Выполнено
<u>ул. 3-я Степная, д. № 4</u>			
1.Ревизия и ремонт трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры центрального отопления. Промывка системы центрального отопления, гидравлические испытания на прочность и плотность водяных систем. Осмотр и ремонт неисправностей системы ХВС.	Август	Волков А.С.	Выполнено
2.Косметический ремонт подъезда п.1	февраль	Кондратьева С.Н.	Выполнено
3.Замена светильников на энергосберегающие для повышения электрической эффективности сети.	май-сентябрь	Роде А.Б.	Выполнено
4.Ремонт этажных эл. щитков.	май-сентябрь	Роде А.Б.	Выполнено
5. Ремонт освещения подвала.	май-сентябрь	Роде А.Б.	Выполнено
6. Ревизия МОП Ревизия ВРУ	Март-октябрь	Роде А.Б.	Выполнено
<u>ул. 3-я Степная, д. № 4А</u>			
1.Ревизия и ремонт трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры центрального отопления. Промывка системы центрального отопления, гидравлические испытания на	Май	Волков А.С.	Выполнено

прочность и плотность водяных систем. Осмотр и ремонт неисправностей системы ХВС.			
2. Ремонт этажных эл. щитков освещения	Июль-сентябрь	Роде А.Б.	Выполнено
3. Ремонт освещения подвала	Июль-сентябрь	Роде А.Б.	Выполнено
4. Замена светильников на энергосберегающие для повышения электрической эффективности сети	Июль-сентябрь	Роде А.Б.	Частично
5. Ремонт канализации в подвальном помещении под.3 (частичный)	Май	Волков А.С.	Выполнено
6. Ревизия МОП Ревизия ВРУ	Март-октябрь	Роде А.Б.	Выполнено
<u>ул. 3-я Степная, д. № 4Б</u> 1. Ревизия и ремонт трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры ГВС и центрального отопления. Промывка системы центрального отопления и ГВС, гидравлические испытания на прочность и плотность водяных систем. Осмотр и ремонт неисправностей системы ХВС.	Сентябрь	Волков А.С.	Выполнено
2. Осмотр, ремонт и установка недостающих, частично разбитых	Май-сентябрь	Кондратьева С.Н.	Выполнено
3. Частичный ремонт мягкой кровли	Май-сентябрь	Корсаков Ю.П.	Выполнено кап. ремонт
4. Ремонт освещения подвала под.4	Май-сентябрь	Роде А.Б.	Выполнено
5. Ревизия МОП Ревизия ВРУ	Март-октябрь	Роде А.Б.	Выполнено
<u>ул. 3-я Степная, д. № 8</u> 1. Ревизия и ремонт трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры ГВС и центрального отопления. Промывка системы центрального отопления и ГВС, гидравлические испытания на прочность и плотность водяных систем. Осмотр и ремонт неисправностей системы ХВС.	Сентябрь	Волков А.С.	Выполнено
2. Осмотр, ремонт и установка недостающих, частично разбитых оконных стекол	Май-сентябрь	Кондратьева С.Н.	Выполнено
3. Частичный ремонт мягкой кровли	Май-сентябрь	Корсаков Ю.П.	Выполнено
4. Замена светильников на энергосберегающие для повышения электрической эффективности сети	май-октябрь	Роде А.Б.	Частично
5. Ремонт подъезда (частичный) под.5	июль-октябрь	Волков А.С.	Выполнено
6. Ревизия МОП Ревизия ВРУ	Март-октябрь	Роде А.Б.	Выполнено
7. Частичный ремонт фасада	Сентябрь	Роде А.Б.	Выполнено
8. Ремонт канализационной системы в подвале	Сентябрь	Волков А.С.	Выполнено

<p align="center"><u>ул. 3-я Степная, д. № 22</u></p> <p>1.Ревизия и ремонт трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры центрального отопления. Промывка системы центрального отопления, гидравлические испытания на прочность и плотность водяных систем. Осмотр и ремонт неисправностей системы ХВС.</p>	Август	Волков А.С.	Выполнено
2. Осмотр, ремонт и установка недостающих, частично разбитых оконных стекол.	Май-июль	Кондратьева С.Н.	Выполнено
3. Частичный ремонт цоколя.	Сентябрь-Октябрь	Кондратьева С.Н.	Выполнено
4. Частичный ремонт этажных эл. щитков.	Август-декабрь	Роде А.Б.	Выполнено
5. Частичный ремонт входа в подвал и подъезд.	Июль-август	Кондратьева С.Н.	Выполнено
6.Ревизия МОП Ревизия ВРУ	Март-октябрь	Роде А.Б.	Выполнено
<p align="center"><u>3-й Московский проезд, д. № 19</u></p> <p>1.Ревизия и ремонт трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры ГВС и центрального отопления. Промывка системы центрального отопления и ГВС, гидравлические испытания на прочность и плотность водяных систем. Осмотр и ремонт неисправностей системы ХВС.</p>	Апрель-май	Волков А.С.	Выполнено
2.Осмотр, ремонт и установка недостающих, частично разбитых оконных стекол.	Июнь-август	Кондратьева С.Н.	Выполнено
3. Частичный ремонт фасада.	Август	Кондратьева С.Н.	Выполнено
4.Ревизия МОП Ревизия ВРУ	Март-октябрь	Роде А.Б.	Выполнено